

Tabella 1.1 : Milestones 2008

Centrale o impianto	Milestones 2008	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Ultimazione demolizione edificio Torri RHR	Verbale di ultimazione lavori	2,5
Caorso	Ultimazione attività supercompattazione rifiuti pregressi	Verbale di ultimazione lavori	2,3
Caorso	Formalizzazione contratto per trasporto e trattamento rifiuti tecnologici (Studsvik)	Contratto firmato dall'appaltatore	3,5
Caorso	Ultimazione realizzazione Phadec ed Stazione Gestione Materiali	Verbale di ultimazione lavori	5
Garigliano	Formalizzazione del contratto per la rimozione dell'amianto nell'edificio reattore	Contratto firmato dall'appaltatore	2,8
Garigliano	Formalizzazione contratto per l'esecuzione delle palificate per il deposito dei rifiuti radioattivi D	Contratto firmato dall'appaltatore	2,5
Garigliano	Ultimazione opere civili per adeguamento a deposito edificio ex-diesel	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Garigliano	Completamento attività di "pulizia" reattore propedeutica alla rimozione amianto	Verbale fine lavori	2,3
Latina	Formalizzazione del contratto per la realizzazione del nuovo deposito dei rifiuti radioattivi	Contratto firmato dall'appaltatore	2,9
Latina	Inizio dello smontaggio della prima linea delle condotte superiori	Verbale di inizio lavori	2,4
Latina	Ultimazione della demolizione delle strutture interne dell'edificio turbina	Verbale di ultimazione lavori	2,4
Latina	Formalizzazione del contratto per la realizzazione dell'impianto trattamento fanghi radioattivi	Contratto firmato dall'appaltatore	3,5
Trino	Decreto di compatibilità ambientale	Decreto MATT	6
Trino	Formalizzazione contratto per realizzazione nuovo impianto elettrico edificio turbina	Contratto firmato dall'appaltatore	2,3
Trino	Formalizzazione contratto modifiche ventilazione contenitore primario	Contratto firmato dall'appaltatore	2,5
Trino	Ultimazione adeguamento locali per Monitor Release Facility	Verbale di ultimazione lavori	2,3
Trino	Formalizzazione contratto adeguamenti impiantistici sala macchine per utilizzo come deposito	Contratto firmato dall'appaltatore	2,3
Trino	Decisione su trattamento e condizionamento resine	Verbale CdA	3
Trisaia	Emissione bando di gara per l'Impianto di solidificazione del Prodotto Finito	Bando di gara	5,5
Trisaia	Ultimazione fabbricazione e inizio montaggi mock-up prodotto finito	Verbale di ultimazione lavori	3,8
Trisaia	Ultimazione trave di coronamento e impermeabilizzazione fossa irreversibile 7	Verbale di ultimazione lavori	2,8
Trisaia	Completamento lavori a terra per condotta a mare	Verbale di ultimazione lavori	3
Trisaia	Completamento lavori a mare per condotta a mare	Verbale di ultimazione lavori	3
Casaccia	Completamento: attività di rimozione amianto e demolizioni civili per adeguamento OPEC 2	Stato avanzamento lavori	2,5
Casaccia	Completamento progettazione esecutiva e opere di cantierizzazione per smantellamento serbatoi interrati Waste A e B	Stato avanzamento lavori	2
Saluggia	Emissione bando di gara per realizzazione deposito D2 e nuova cabina elettrica	Bando di gara	3,5
Saluggia	Inizio realizzazione edificio pompe e serbatoio per il nuovo sistema di approvvigionamento idrico	Verbale di consegna aree	2,1
Saluggia	Ultimazione svuotamento acqua piscina	Verbalizzazione nel Libro di Marcia	2,5
Saluggia	Trasferimento rifiuti liquidi NTR-Candu nel NPS	Verbalizzazione nel Libro di Marcia	1,8
Bosco Marengo	Decreto di approvazione dell'istanza di smantellamento	Decreto MSE	6
Bosco Marengo	Apertura cantiere per attività di smantellamento	Verbale di consegna delle aree	6,5

Totale pesi

100

Tabella 1.2 : *Milestones 2009*

Centrale o impianto	Milestones 2009	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Formalizzazione contratto smantellamento componenti ed edificio Off-Gas	Contratto firmato dall'appaltatore	3
Caorso	Decreto di approvazione istanza di smantellamento	Decreto MSE	6
Caorso	Presentazione ad APAT del Piano Operativo per lo smantellamento del circuito primario e ausiliari edificio reattore	Lettera di invio ad APAT	3,5
Caorso	Stipula contratto trattamento resine	Contratto firmato con società specializzata	6
Garigliano	Presentazione RPP per adeguamento Radwaste	Lettera di invio ad APAT	3
Garigliano	Presentazione Piano di Disattivazione (PdD) per la riattivazione dei sistemi dell'edificio reattore	Lettera di invio ad APAT	5
Garigliano	Ultimazione dell'adeguamento dell'accesso controllato	Verbale di ultimazione lavori	3
Garigliano	Ultimazione dell'adeguamento dell'edificio ex-diesel a deposito	Verbale di ultimazione lavori	5,5
Latina	Decreto di approvazione istanza di smantellamento	Decreto MSE	6
Trino	Ultimazione lavori di realizzazione nuovo impianto elettrico edificio turbina	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Trino	Termine installazione nuovo impianto di ventilazione contenitore	Verbale di constatazione	4
Trino	Completamento installazione stazione di cementazione	Verbale di ultimazione lavori	4
Trino	Ultimazione realizzazione "Monitor release facility"	Verbale di ultimazione lavori	5
Trino	Completamento installazione nuovo evaporatore per RR liquidi	Verbale di ultimazione lavori	3
Trino	Stipula contratto di trattamento e condizionamento resine	Contratto firmato con società specializzata	6,5
Trino	Ultimazione lavori adeguamenti impiantistici sala macchine per utilizzo come deposito	Verbale di ultimazione lavori	4
Trisaia	Ultimazione prove su mock-up Prodotto Finito	Verbale di ultimazione attività	4
Trisaia	Aggiudicazione gara realizzazione impianto solidificazione prodotto finito	Contratto firmato con appaltatore	6
Casaccia	Inizio realizzazione Sistema antincendio Plutonio	Verbale di ultimazione lavori	4
Saluggia	Ultimazione lavori di caratterizzazione, trattamento e bonifica pareti e intercapedine piscina	Verbalizzazione nel Libro di Marcia	4
Bosco Marengo	Ultimazione attività di smantellamento (escluse finiture, monitoraggio e ripristini)	Verbale di constatazione	10
Totale pesi			100

Tabella 1.3 : *Milestones 2010*

Centrale o impianto	Milestones 2010	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Approvazione APAT del Piano Operativo per lo smantellamento del circuito primario e ausiliari edificio reattore	Lettera APAT	4,5
Caorso	Ultimazione smantellamento componenti edificio Off-Gas	Verbale di ultimazione lavori	3
Garigliano	Progettazione esecutiva per scarifica e abbattimento camino e realizzazione nuovo punto di scarico	Consegna elaborati in versione finale	2
Garigliano	Avvio della realizzazione degli impianti per la bonifica delle trincee	Verbale consegna aree	3
Garigliano	Completamento rimozione amianto edificio reattore	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Latina	Ultimazione dello smontaggio di cinque linee su sei delle condotte superiori	Verbale di constatazione	4,5
Latina	Nuovo deposito rifiuti radioat.: completamento opere civili	Verbale di constatazione	4,5
Latina	Realiz. impianto trattamento fanghi radioattivi: completamento opere civili	Verbale di constatazione	4,5
Trino	Ultimazione rimozione componenti non contaminati edificio ausiliari	Verbale di ultimazione lavori	5
Trino	Ultimazione realizzazione stazione gestione materiali	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Trino	Formalizzazione del contratto per lo smantellamento del sistema primario	Contratto firmato dall'appaltatore	9
Trisaia	Ultimazione del trasferimento del combustibile Elk-River nelle nuove scatole di confinamento	Verbale di ultimazione attività	5
Trisaia	Inizio lavori di realizzazione Impianto di solidificazione del Prodotto Finito	Verbale di consegna aree	6,5
Casaccia	Ultimazione smantellamento serbatoi interrati Waste A e B (escluso sistemazioni e ripristini)	Verbale di constatazione con appaltatore	5
Casaccia	Ultimazione lavori e forniture strumentali per laboratorio di caratterizzazione OPEC - Plutonio	Verbale di ultimazione lavori	3
Saluggia	Inizio collaudi funzionali deposito D2	Giornale dei lavori	2,5
Saluggia	Ultimazione della realizzazione della nuova cabina elettrica	Verbale di ultimazione lavori	3,5
Saluggia	Aggiudicazione gara impianto Cemex	Contratto firmato dall'appaltatore	7
Saluggia	Apertura cantiere per la realizzazione impianto Cemex	Verbale di consegna aree	7,5
Saluggia	Completamento trattamento e condizionamento rifiuti IFEC	Verbale di ultimazione attività	4
Saluggia	Ultimazione lavori e sistemazioni del nuovo sistema di approvvigionamento idrico	Verbale di ultimazione lavori	3,5
Saluggia	Ultimazione lavori di sistemazione delle aree di cantiere e dei sottoservizi	Verbale di ultimazione lavori	3,5

Tabella A.1: Vite utili dei beni ad utilità pluriennale

Categoria di cespiti	Anni
Fabbricati industriali	40
Impianti e macchinari	10
Attrezzature industriali	10
Mobili e arredi	17
Dotazioni informatiche	5
Macchine d'ufficio	5
Mezzi di trasporto	5
Concessioni, licenze e marchi	3
Migliorie su immobili di terzi	6
Mezzi operativi	6

Tabella B.1: Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise

Funzione operativa condivisa	Driver
Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna attività

Tabella B.2: Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Servizio comune	Driver
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Trasporti e autoparco	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
Servizi immobiliari e <i>facility management</i>	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Ricerca e sviluppo	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di costruzioni	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di telecomunicazione	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
Servizi finanziari (partite diverse dai proventi finanziari netti)	In funzione dei proventi finanziari allocati alle diverse attività
Servizi amministrativi	Numero di transazioni registrate per attività Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività