

Tabella 1.1 : Milestones 2009

Centrale o impianto	Milestones 2009	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Formalizzazione contratto smantellamento componenti ed edificio Off-Gas	Contratto firmato dall'appaltatore	3
Caorso	Decreto di approvazione istanza di smantellamento	Decreto MSE	6
Caorso	Stipula contratto trattamento resine	Contratto firmato con società specializzata	6,5
Garigliano	Presentazione RPP per adeguamento Radwaste	Lettera di invio ad APAT/ISPRA	3
Garigliano	Presentazione Piano di Disattivazione (PdD) per la riattivazione dei sistemi dell'edificio reattore	Lettera di invio ad APAT/ISPRA	5,5
Garigliano	Ultimazione dell'adeguamento dell'accesso controllato	Verbale di ultimazione lavori	3
Garigliano	Ultimazione dell'adeguamento dell'edificio ex-diesel a deposito	Verbale di ultimazione lavori	6
Latina	Caratterizzazione tegoli condotte inferiori	Consegna elaborati in versione finale	2
Trino	Ultimazione lavori di realizzazione nuovo impianto elettrico edificio turbina	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Trino	Termine installazione nuovo impianto di ventilazione contenitore	Verbale di constatazione	4
Trino	Ultimazione realizzazione "Monitor release facility"	Verbale di ultimazione lavori	5
Trino	Completamento installazione nuovo evaporatore per RR liquidi	Verbale di ultimazione lavori	3
Trino	Stipula contratto di trattamento e condizionamento resine	Contratto firmato con società specializzata	6,5
Trino	Ultimazione lavori adeguamenti impiantistici sala macchine per utilizzo come deposito	Verbale di ultimazione lavori	4
Trino	Apertura cantiere rimozione attivati dalla piscina	Verbale di apertura cantiere	6,5
Trisaia	Ultimazione prove su mock-up Prodotto Finito	Verbale di ultimazione attività	4
Trisaia	Aggiudicazione gara realizzazione impianto solidificazione prodotto finito	Contratto firmato con appaltatore	6
Casaccia	Inizio realizzazione Sistema antincendio Plutonio	Verbale di ultimazione lavori	4,2
Saluggia	Ultimazione lavori di caratterizzazione, trattamento e bonifica pareti e intercapedine piscina	Verbalizzazione nel Libro di Marcia	4,3
Saluggia	Autorizzazione APAT/ISPRA Piano operativo del trattamento dei rifiuti IFEC	Lettera APAT/ISPRA	3
Bosco Marengo	Ultimazione attività di smantellamento (escluse finiture, monitoraggio e ripristini)	Verbale di constatazione	10

Totale pesi

100

Tabella 1.2 : Milestones 2010

Centrale o impianto	Milestones 2010	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Approvazione APAT/ISPRA del Piano Operativo per lo smantellamento del circuito primario e ausiliari edificio reattore	Lettera APAT/ISPRA	4,5
Caorso	Ultimazione smantellamento componenti edificio Off-Gas	Verbale di ultimazione lavori	3
Caorso	Presentazione ad APAT del Piano Operativo per lo smaltimento del circuito primario e ausiliari edificio reattore	Contratto firmato per progettazione e smantellamento isola nucleare e lettera di invio ad APAT	7,5
Garigliano	Progettazione esecutiva per scarifica e abbattimento camino e realizzazione nuovo punto di scarico	Consegna elaborati in versione finale	2
Garigliano	Avvio della realizzazione degli impianti per la bonifica delle trincee	Verbale consegna aree	3
Garigliano	Completamento rimozione amianto edificio reattore	Verbale di ultimazione lavori	4,5
Latina	Decreto di approvazione istanza di smantellamento	Decreto MSE	5
Latina	Ultimazione dello smontaggio di cinque linee su sei delle condotte superiori	Verbale di constatazione	2,5
Latina	Nuovo deposito rifiuti radioat.: completamento opere civili	Verbale di constatazione	2,5
Latina	Realiz. impianto trattamento fanghi radioattivi: completamento opere civili	Verbale di constatazione	2,5
Trino	Completamento installazione stazione di cementazione	Verbale di ultimazione lavori	3
Trino	Ultimazione rimozione componenti non contaminati edificio ausiliari	Verbale di ultimazione lavori	3,5
Trino	Ultimazione realizzazione stazione gestione materiali	Verbale di ultimazione lavori	3,5
Trino	Formalizzazione del contratto per lo smantellamento del sistema primario	Contratto firmato dall'appaltatore	7,5
Trisaia	Ultimazione del trasferimento del combustibile Elk-River nelle nuove scatole di confinamento	Verbale di ultimazione attività	3
Trisaia	Inizio lavori di realizzazione Impianto di solidificazione del Prodotto Finito	Verbale di consegna aree	6,5
Casaccia	Ultimazione smantellamento serbatoi interrati Waste A e B (escluso sistemazioni e ripristini)	Verbale di constatazione con appaltatore	4
Casaccia	Ultimazione lavori e forniture strumentali per laboratorio di caratterizzazione OPEC - Plutonio	Verbale di ultimazione lavori	3
Saluggia	Inizio collaudi funzionali deposito D2	Giornale dei lavori	2,5
Saluggia	Ultimazione della realizzazione della nuova cabina elettrica	Verbale di ultimazione lavori	3
Saluggia	Aggiudicazione gara impianto Cemex	Contratto firmato dall'appaltatore	7
Saluggia	Apertura cantiere per la realizzazione impianto Cemex	Verbale di consegna aree	7,5
Saluggia	Completamento trattamento e condizionamento rifiuti IFEC	Verbale di ultimazione attività	3
Saluggia	Ultimazione lavori e sistemazioni del nuovo sistema di approvvigionamento idrico	Verbale di ultimazione lavori	3
Saluggia	Ultimazione lavori di sistemazione delle aree di cantiere e dei sottoservizi	Verbale di ultimazione lavori	3

Tabella 1.3 : Milestones 2011

Centrale o impianto	Milestones 2011	Modalità di rilevamento	Peso
Caorso	Completamento Smantellamento componenti turbina	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Caorso	Completamento trasferimento resine	Verbale di constatazione	6,5
Garigliano	Completamento impianto elettrico di cantiere	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Garigliano	Completamento edificio di contenimento per bonifica trincee	Verbale di constatazione	5,5
Garigliano	Completamento progettazione esecutiva per abbattimento serbatoio in quota	Consegna elaborati in versione finale	3
Latina	Formalizzazione contratto rimozione schermi	Contratto firmato dall'appaltatore	3,5
Latina	Ultimazione dello smontaggio delle condotte superiori	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Latina	Completamento impianti e collaudi Nuovo deposito rifiuti radioattivi	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Latina	Completamento impianti e collaudi Impianto trattamento fanghi radioattivi	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Trino	Termine smantellamento Generatori di Vapore	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Trino	Completamento spedizione combustibile per riprocessamento	Verbale di constatazione	6,5
Trisaia	Trasmissione ad APAT/ISPRA della Istanza Globale di Disattivazione	Lettera di trasmissione	5
Trisaia	Completamento della sistemazione in sicurezza rifiuti radioattivi pregressi solidi	Verbale di ultimazione lavori	6,5
Casaccia	Completamento lavori dopo smantellamento Serbatoi interrati Waste A e B	Verbale di ultimazione lavori	5,5
Casaccia	Completamento lavori di adeguamento locali OPEC2 a deposito	Verbale di ultimazione lavori	7
Saluggia	Entrata in funzione del Deposito D2 (Autorizzazione MSE)	Lettera APAT/ISPRA	6,5
Saluggia	Emissione Bando per progettazione e realizzazione Waste Management Facility (Pubblicazione bando di gara)	Bando di gara	5,5

Totale pesi

100