

Allegato A alla deliberazione 291/2013/R/gas - Raggiungimento milestone anno 2012

Snam Rete Gas S.p.A.

Codice Proposta	Intervento	Milestone 2012					
		Tipo	Descrizione	Valore convenzionale	Documento/i attestazione	Peso % milestone	Raggiungimento milestone
1	Metanodotto Zimella - Cervignano	Cantieristica	Inizio lavori	1.869.499	Verbale di inizio lavori	4,9%	Si. Milestone 2013 anticipata.
2	Metanodotto Poggio Renatico - Cremona	Cantieristica	Entrata in esercizio lotti 1A e 1B	1.305.033	Presentazione SCIA ai Comandi dei Vigili del Fuoco competenti (dpr 151/2011)	3,4%	Si
3	Inversione di flusso C.le Masera	Cantieristica	Inizio Lavori	1.399.116	Verbale di inizio lavori	3,6%	Si
4	Metanodotto Cervignano - Mortara	Autorizzativa	Avvio del procedimento di autorizzazione dell'intervento	700.000	Protocollo in ingresso presso il Ministero dell'Ambiente	1,8%	Si
5	Metanodotto Minerbio - Poggio Renatico	Autorizzativa	Avvio del procedimento di autorizzazione dell'intervento	700.015	Protocollo in ingresso presso la regione Emilia Romagna	1,8%	Si
6	Potenziamento centrale di Poggio Renatico	Autorizzativa	Avvio del procedimento di autorizzazione dell'intervento	700.000	Protocollo in ingresso presso la regione Emilia Romagna	1,8%	Si
7	Nuova centrale di Minerbio	Autorizzativa	Avvio del procedimento di autorizzazione dell'intervento	699.887	Protocollo in ingresso presso la regione Emilia Romagna	1,8%	Si
8	Nuova centrale di Sergnano	Autorizzativa	Avvio del procedimento di autorizzazione dell'intervento	700.000	Protocollo in ingresso presso la regione Lombardia	1,8%	Si
9	Metanodotto Massafra - Biccari	Cantieristica	Entrata in esercizio lotto 3	4.123.680	Presentazione SCIA ai Comandi dei Vigili del Fuoco competenti (dpr 151/2011)	10,7%	Si
10	Potenziamento centrale di Enna (revamping)	Cantieristica	Inizio montaggio TC5 e TC6	9.398.388	Verbale di inizio lavori di montaggio TC5 e TC6	24,5%	Si
11	Allacciamento GNL OLT di Livorno	Cantieristica	Entrata in esercizio	11.880.041	Presentazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco competente (dpr 151/2011)	31,0%	Si. Milestone 2013 anticipata.
12	Allacciamento stoccaggio Edison di Collalto	Cantieristica	Entrata in esercizio	4.888.879	Presentazione SCIA ai Comandi dei Vigili del Fuoco competenti (dpr 151/2011)	12,7%	Si
Totale valore convenzionale milestone				38.364.538			
% milestone raggiunte						100,0%	

Società Gasdotti Italia S.p.A.

Codice Proposta	Intervento	Milestone 2012					
		Tipo	Descrizione	Valore convenzionale	Documento/i attestazione	Peso % milestone	Raggiungimento milestone
1	Nuova Dorsale DN 20" "Paliano - Busso"	Cantieristica	Inizio lavori Busso - San Pietro Infine	172.800	Verbale di inizio lavori	71,2%	Si
2	Nuovo Metanodotto DN12" "Larino - Chieuti - Reggente"	Cantieristica	Inizio lavori	70.000	Verbale di inizio lavori	28,8%	Si
Totale valore convenzionale milestone				242.800			
% milestone raggiunte						100,0%	