

Tabella 1

nro	Nome milestone	Sito	Anno previsto di realizzazione	Anno effettivo di realizzazione	Peso originario	Riduzione per ritardi/ aumento per anticipi	Peso utilizzato per parametro Zn
1	Ultimazione rimozione serbatoi Waste A	Casaccia	2014	2015	5%	-50%	2,5%
2	Inizio lavori deposito Buffer (Test Tank)	Trino	2014	2015	2%	-50%	1%
3	Invio progetto per trattamento resine	Caorso	2015	2014	3%	0%	3%
4	Ultimazione smantellamento SAG secondo livello	Casaccia	2015	2014	5%	0% (*)	5%
5	Ultimazione bonifica trincee 2 e 3	Garigliano	2015	2014	5%	0% (*)	5%
6	Formalizzazione contratto trattamento resine	Caorso	2015	2015	4%	0%	4%
7	Ultimazione smantellamento serbatoi Waste A e B	Casaccia	2015	2015	6%	0%	6%
8	Inizio attività riattivazione sistemi e predisposizioni per lo smantellamento	Garigliano	2015	2015	4%	0%	4%
9	Inizio ripristino sistemi edificio turbina	Garigliano	2015	2015	4%	0%	4%
10	Presentazione a Ispra PP nuovo ITEA	Latina	2015	2015	3%	0%	3%
11	Trasmissione istanza per la valutazione VIA per gli impianti WOX e SICOMOR	Trino	2015	2015	4%	0%	4%
12	Risposta a osservazioni Ispra per PP impianto WOX	Trino	2015	2015	2%	0%	2%
13	Inizio fabbricazione contenitore intermedio per combustibile Elk River	Trisaia	2015	2015	3%	0%	3%
14	Conclusione delle attività di allontanamento del combustibile di Trino	Combustibile	2015	2015	7%	0%	7%
15	Presentazione istanza di disattivazione	Casaccia	2016	2015	6%	+25% (*)	7,5%
	TOTALE						61%

(*) la maggiorazione del peso viene applicata nell'anno di effettiva realizzazione