

**DELIBERAZIONE 2 OTTOBRE 2014  
474/2014/RDS**

**RIMODULAZIONE DEI COSTI E DELLE ATTIVITÀ ED ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PROGETTO “CRITERI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DELLA RETE MT - ESERCIZIO DELLA RETE MT IN SCHEMA MAGLIATO“ (SCHEMA), AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 FEBBRAIO 2010**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 ottobre 2014

**VISTI:**

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE), di cui al decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di seguito: decreto 12 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto 16 febbraio 2010);

- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: deliberazione RDS 11/10);
- il contratto di ricerca sottoscritto in data 7 settembre 2011 dagli Assegnatari e dalla Cassa congruaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) per il finanziamento del progetto "*Criteri innovativi per la gestione della rete MT - Esercizio della rete MT in schema magliato*" (di seguito: progetto SCHEMA o Progetto);
- la lettera della Segreteria Operativa del CERSE, istituita dalla CCSE (di seguito: Segreteria Operativa), in data 24 settembre 2014 prot. n. 7269, prot. Autorità n. 26270/A del 26 settembre 2014 (di seguito: lettera 24 settembre 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando);
- con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
- il progetto SCHEMA è stato ammesso al finanziamento, per un contributo massimo ammissibile di 1.130.067,25 Euro;
- con deliberazione RDS 11/10, l’Autorità ha individuato l’esperto per la predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del Progetto (di seguito: Esperto);
- in data 7 settembre 2011, la CCSE e gli Assegnatari hanno sottoscritto il contratto di ricerca per il finanziamento del Progetto;
- con lettera 24 settembre 2014, il responsabile della Segreteria Operativa ha trasmesso la documentazione afferente la richiesta di estensione della durata del progetto e di rimodulazione dei costi e delle attività del Progetto, ricevuta dalla CCSE in data 24 luglio 2014 e riguardante:
  - rimodulazione temporale delle attività a seguito di modifiche dell’impianto autorizzativo, per effetto di integrazioni delle leggi regionali, inerenti il sito dell’impianto pilota del Progetto;
  - la rimodulazione dei costi tra le diverse fasi del Progetto, ad invarianza di contributo;
  - il superamento del secondo check point del Progetto;
  - il differimento della conclusione del Progetto dal 31 agosto 2014 al 31 dicembre 2015;
- l’Esperto ha espresso parere favorevole sulle varianti richieste, che risultano “ragionevoli, bene articolate e motivate”;
- è competenza dell’Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Bando, di autorizzare l’estensione della durata del progetto, qualora ne riconosca la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nel corso

delle attività, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso.

**RITENUTO:**

- che la richiesta di rimodulazione dei costi e delle attività, di superamento del secondo check point e di estensione temporale del progetto SCHEMA, così come risultanti dalla documentazione inviata con lettera 24 settembre 2014, sia motivata e non modifichi in alcun modo la natura e gli obiettivi del progetto e che, di conseguenza, possa essere accolta

**DELIBERA**

1. di approvare la rimodulazione dei costi e delle attività, il superamento del secondo check point e l'estensione della durata del progetto SCHEMA, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2015;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla CCSE, per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*